

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 29.09.2016 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2016.09. 29 – i ülése tárgysorozatának
pontjához

**Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.08.2016–
informatívny materiál**

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Predkladá - Előterjeszti:

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 12.09. 2016 - Pénzügyi bizottság 2015.09.12-én

Komisia rozvoja mesta dňa 13.09.2016 – Városfejlesztési bizottság 2016.09.13-án

Rada MZ dňa 21.09.2016 - a VKT tanácsa: 2016.09.21-én

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 31.08.2016 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

TE – 905/2016

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.08.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6:0:0)
Stanovisko FK:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5:0:2)
Stanovisko Rady :	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5:0:1:0)

Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.08.2016 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,
bod 2 k 31. mája 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák
primátor mesta

Poradové číslo	Názov	Rozpočet 2016	Výdavky uhradené k 31.08.2016	%	Harmonogram	Poznámky
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelová dotácia)	10 000	9 990,00	99,90%	Hotové	Splnené
2	Umiestnenie cyklostojanov	10 000	8133,60	81,34%	Výroba a uloženie do 30.9.2016	Cyklostojany dodané, rozmiestnené, úloha splnená
3	Výbeh pre psov	5 000	620,00	12,40%	Do 30.11.2016	Prebieha povoľovanie stavby – v ochrannom pásme ŽSR
4	Rekonštrukcia Župného domu	95 000	1428,00	1,50%	Do 31.12.2016	Prebieha realizácia stavby: Ústredné vykurovanie, elektrické vedenia, hygienické zariadenia, stavebné úpravy, atď.
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000		0,00%	VO: 08-09 2016 Dodanie terminálu: 11-12 2016	Prebieha spozajzdnenie Cloud-služieb, nasleduje testovanie a nákup terminálu.
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	20 000	1848,00	9,24%	Do 30.9.2016	Stavebné úpravy ukončené, prebieha premiestnenie počítačovej siete
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000		0,00%	Realizácia do 09.2016	Prebieha realizácia
8	Výmena plynového kotla v ĎP-a KD Nová Stráž	4 500		0,00%	Realizácia do 09.2016	Prebieha VO, nasleduje realizácia
9	MsKS Komárno – dotácia (rekonštrukcia núdzového osvetlenia)	7 000		0,00%	Realizácia do 10.2016	Ukončené VO, pred realizáciou
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	20 000		0,00%	Do 15.12.2016	Časť PD –rekonštrukcia cesty a dopravné riešenie je rozpracované, odvedenie vôd z komunikácie- prebehla VO – PD objednaná
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000	148,97	1,49%	Do 30.11.2016	Pri vybavení stavebného povolenia boli zistené nedostatky (projekt dopr. značenia a vlastnícke vzťahy)
12	ÚPN mesta Komárno	76 800	10 800,00	14,06%	Koncept do 09.2016	Postup prebieha riadne podľa zmluvných termínov. (koncept jeseň 2016, potom verejné prerokovanie , konečný návrh, a schválenie v r. 2017.
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768		0,00%	Do 10.2016	Časť stavby- základy – realizovaná, kontajnery dodané, prebieha montáž
	Komunitné centrum Harčáš - dotácia	11 800		0,00%		
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388	24 388,90	100,00%	Hotové	Ukončené, vyfakturované

15	Nákup pozemku	2 339	2 339,00	100,00%	Realizované	Pod komunikáciou, vysporiadané
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	110 208				
	<i>z toho - zníženie energetickej náročnosti budov</i>		28 494,00	25,85%		Boli vyhotovené projektové prípravy budov
17	Vykurovanie - vojenský kostol	5 000	2694,60	53,89%	Hotové	Realizované
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	5 000	552,00	11,04%	Do 31.7.2016	Realizované
19	Investície do školských zariadení					
19.I	Centrum voľného času - zabezpečenie vhodných podmienok	82 761	1 200,00	1,45%	do 30.11.2016	PD hotová, stavba povolená, VO dodávateľa ukončené, stavebné práce od 10.2016
19.II	Špeciálna ZŠ Košická - zabezpečenie vhodných priestorov	136 676	5 322,00	3,89%	Do 10.2016	Výmeny oken hotové, prebieha realizácia prístavby
19.III	MŠ Vodná ul. - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000		0,00%	Do 08.2016	Realizované
19.IV	MŠ Lodná ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.V	MŠ Mederčská ul. - výmena výplní otvorov a rekonš. soc. zariadení	4 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.VI	MŠ Ul. mieru - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.VII	MŠ Dlhá ul. - dokončenie rekonštrukcie budovy	5 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.VIII	ZŠ Ul. práce - rekonštr. priestorov v budove na ul. Košická	15 000		0,00%	Do 10.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.IX	ZŠ Rozmarínova ul. - rekonštr. soc. zariadení a podlahy	15 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.X	ZŠ Komenského ul. - výmena výplní otvorov a rekonštr. soc. zariadení	8 000		0,00%	Do 11.2016	Ukončené VO, príprava zmluvy
19.XI	ZŠ Eötvösova ul. - výmena podlahy	10 000		0,00%	Do 09.2016	Realizované
19.XII	ZŠ Ul. pohraničná - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%	Do 08.2016	Realizované
19.XIII	ZŠ Ul. mieru - rekonštrukcia šatne pri telocvični	10 000		0,00%	Do 11.2016	Prebieha VO, podľa PD financie postačia na časť stavby
19.XIV	Odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania	10 000		0,00%	Do 11.2016	Prebieha VO
21	Nákup prípojného vozidla	4 900	5 940,00	121,22%		
22	Výstavba chodníka z prostriedkov od PSS	4 700		0,00%	Do 10.2016	Vybavené povolenie stavby, prebieha realizácia

	Výstaba chodníka - vlastné zdroje	1 884	200,00	10,62%		
23	Comorra servis - účelový príspevok na Zimný štadión	30 000	30 000,00	100,00%	23	Splnené
24	Comorra servis - účelový príspevok na Volejbalovú halu	15 000	15 000,00	100,00%	24	Splnené
25	COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000	3 461,82	69,24%	25	
26	Elektrické rozvody ústrednej pevnosti	3 948	0,00	0,00%	26	Vybavuje sa povolenie stavby
	Investície do majetku vykonané nájomcom		31 447,26			
	<i>Spolu z vlastných zdrojov</i>	866 172	184 008	21,24%		
	<i>Spolu z cudzích zdrojov (dotácií)</i>	16 500	0	0,00%		
	Spolu celkom	882 672	184 008,15	20,85%		