

# M E S T O K O M Á R N O

## Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa 07.07.2016 k bodu  
rokovania číslo:  
A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2016.07. 07 – i ülése tárgysorozatának  
pontjához

### **Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016– informatívny materiál**

#### **Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról**

---

**Predkladá - Előterjeszti:**

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**

Ing.arch. Katalin Besse

**Prejednané - Megtárgyalta:**

Finančná komisia dňa 21.06. 2016 - Pénzügyi bizottság 2015.06.21-én

Komisia rozvoja mesta dňa 20.06.2016 – Városfejlesztési bizottság 2016.06.20-án

Rada MZ dňa 29.06.2016 - a VKT tanácsa: 2016.06.29-én

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 30.05.2016 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami
4. Vyhodnotenie podaných projektov – A beadott pályázatok kiértékelése

## **TE – 816/2016**

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(8:0:0)</b>
Stanovisko FK:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(4:0:2)</b>
Stanovisko Rady :	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(5:0:1:0)</b>

### **Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

#### **berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 30.05.2016 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá  
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 prebežne,  
bod 2 k 31. mája 2009  
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák  
primátor mesta

Poradové číslo	Názov	Rozpočet 2016	Výdavky uhradené k 30.05.2016	%	Harmonogram	Poznámky
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelová dotácia)	10 000	9 990,00	99,90%	Hotové	Splnené
2	Umiestnenie cyklostojanov	10 000		0,00%	Výroba a uloženie do 30.7.2016	Prebehla príprava, VO, časť stojanov už vyrobená, postupne prebieha výroba a dodávky
3	Výbeh pre psov	5 000		0,00%	Do 30.9.2016	Výber staveniska a PD hotové, prebieha povoľovanie a súbežne VO dodávateľa.
4	Rekonštrukcia Župného domu	95 000		0,00%	Do 31.12.2016	Hotový projekt stavebných úprav a elektroinštalácie, prebehli VO na elektro-, a ústredné kúrenie, v júli 2016 začínajú sa konkrétne stavebné práce
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000		0,00%	VO: 08-09 2016 Dodanie terminálu: 11-12 2016	Prebieha spozajzdnenie Cloud-služieb, nasleduje testovanie a nákup terminálu.
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	20 000		0,00%	Do 31.8.2016	PD hotová, vybavené povolenie na SÚ, od 25. týždňa prebiehajú búracie práce a následne realizácia stavebných úprav
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000		0,00%	Realizácia do 09.2016	Prebieha VO
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500		0,00%	Realizácia do 09.2016	Prebieha VO
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000		0,00%	Realizácia do 08.2016	Ukončené VO, nasleduje realizácia
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	20 000		0,00%	Do 30.11.2016	Časť PD hotová (odvedenie vôd), druhá časť- rekonštrukcia komunikácie- prebieha VO na projekt
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000	148,97	1,49%	Do 30.11.2016	V rámci spolupráci projektant dodá v 06.2016 PD, mesto zabezpečí povolenie stavby, potom spoločne realizácia
12	ÚPN mesta Komárno	76 800	10 800,00	14,06%	Koncept do 09.2016	Postup prebieha riadne podľa zmluvných termínov. (koncept jeseň 2016, potom prerokovanie, konečný návrh, prerokovanie a schválenie v r. 2017.
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768		0,00%	Do 10.2016	Prebehlo VO, podpísaná zmluva s dodávateľom, t.č. sa realizuje stavba

	Komunitné centrum Harčáš - dotácia	11 800		0,00%		- odovzdané stavenisko
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388	24 388,90	100,00%	Hotové	Ukončené, vyfakturované
15	Nákup pozemku	2 339	2 339,00	100,00%	Rrealizované	Pod komunikáciou, vysporiadané
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	134 338				
	z toho - zníženie energetickej náročnosti budov		28 494,00	21,21%		Boli vyhotovené projektové prípravy budov
17	Vykurovanie - vojenský kostol	5 000		0,00%	Hotové	Prebehla fakturácia
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	5 000		0,00%	Do 31.7.2016	Hotová projektová príprava, VO dodávateľa, zmluva pred podpísaním, pripravuje sa realizácia
19	Investície do školských zariadení	266 000		0,00%	1. Budova CVČ- do 31.11.2016	PD hotová, prebieha povoľovanie, nasleduje VO dodávateľa, stavebné práce od cca 09.2016 .
					2. Prístavba špeciálnej školy - do 31.10.2016	PD hotová, prebieha povoľovanie, a súčasne VO pre dodávateľa, stavebné práce cca 08.2016
					4.Ostatné - do 09. 2016	Najnutnejšie opravy doporučujeme podľa stanoviska RÚVZ k začatiu nového školského roka (zoznam na OŠK)
20	nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica) ???	61 705		0,00%		
21	Investície do majetku vykonané nájomcom		2 270,68			OSM
22	Nákup prípojného vozidla		5 940,00			OSM
	<i>Spolu z vlastných zdrojov</i>	<i>554 838</i>	<i>47 667</i>	<i>8,59%</i>		
	<i>Spolu z cudzích zdrojov (dotácií)</i>	<i>11 800</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		
	<b>Spolu celkom</b>	<b>832 638</b>	<b>84 371,55</b>	<b>10,13%</b>		