

# M E S T O K O M Á R N O

## Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu  
rokovania číslo:  
A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2016.11. 03 – i ülése tárgysorozatának  
pontjához

### Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016– informatívny materiál

### Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

---

**Predkladá - Előterjeszti:**

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**

Ing.arch. Katalin Besse

**Prejednané - Megtárgyalta:**

Finančná komisia dňa 19.09.2016 - Pénzügyi bizottság 2016.09.19-én

Komisia rozvoja mesta dňa 17.09.2016 – Városfejlesztési bizottság 2016.09.17-én

Rada MZ dňa 26.10.2016 - a VKT tanácsa: 2016.10.26-án

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 30.09.2016 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

## TE – 1025/2016

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (::)
Stanovisko FK:	doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (::)
Stanovisko Rady :	doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (::)

### **Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

#### **berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 30.09.2016 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ **schvaľuje**


viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ **ukladá**  
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,  
bod 2 k 31. mája 2009  
Zodpovedný: prednosta MsÚ



  
MUDr. Tibor Baštnák  
primátor mesta

**Zoznam investícií na rok 2016**

P.č.	Názov	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	%	Harmonogram	Poznámky
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelový príspevok)	10 000	9 990,00	99,90%	Hotové	Realizované
2	Umiestnenie cyklostojanov	8 114	8 133,60	100,24%	Hotové	Realizované
3	Výbeh pre psov	5 000	620,00	12,40%	Do 30.11.2016	Prebieha povolenie - výnimky z ochranného pásma železníc
4	Rekonštrukcia Župného domu	126 200	27 878,00	22,09%	Do 31.12.2016	Prebiehajú stavebné práce
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000		0,00%	11.12.2016	Po testovaní bude nakúpený terminál
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	57 000	22 934,99	40,24%	Hotové	Práce dokončené, úrad presťahovaný do nových priestorov
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000		0,00%		
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500		0,00%		
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000	7 000,00	100,00%	Vyčerpaná	
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	14 980		0,00%	Do 30.11.2016	Prebieha spracovanie projektu
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	10 000	148,97	1,49%		Podľa projektu je potrebné vysporiadať aj majetkové vzťahy s SSC, až potom je možné povolenie. Dokončenie v tomto roku nereálne
12	ÚPN mesta Komárno	76 800	10 800,00	14,06%	Podľa zmluvy	Hotový koncept, nasleduje verejné prerokovanie
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768		0,00%	Hotové	Stavba pred kolaudáciou
	Komunitné centrum Harčáš z dotácie	11 800		0,00%		
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388	24 388,90	100,00%	Hotové	Realizované

15	Nákup pozemku	2 339	2 339,12	100,01%	Pod mestským chodníkom	Realizované
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	98 562				
	PD - zníženie energetickej náročnosti budov		28 494,00	28,91%		
17	Vykurovanie - vojenský kostol	3 115	2 694,60	86,50%	Hotové	Realizované
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	7 635	7 630,94	99,95%	Hotové	Realizované
<b>19</b>	<b>Investície do školských zariadení</b>	<b>336 437 eur</b>				
19.I	Centrum voľného času - zabezpečenie vhodných podmienok	82 761	1 200,00	1,45%	Do 30.11.2016	Stavenisko odovzdané
19.II	Špeciálna ZŠ Košická - zabezpečenie vhodných priestorov	144 686	18 872,00	13,04%	Do 30.11.2016	Prebieha realizácia
19.III	MŠ Vodná ul. - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000		0,00%		Realizované
19.IV	MŠ Lodná ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.V	MŠ Mederčská ul. - výmena výplní otvorov a rekonš. soc. zariadení	4 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.VI	MŠ Ul. mieru - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.VII	MŠ Dlhá ul. - dokončenie rekonštrukcie budovy	5 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.VIII	ZŠ Ul. práce - rekonštr. priestorov v budove na ul. Košická	15 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.IX	ZŠ Rozmarínova ul. - rekonštr. soc. zariadení a podlahy	15 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.X	ZŠ Komenského ul. - výmena výplní otvorov a rekonštr. soc. zariadení	8 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.XI	ZŠ Eötvösova ul. - výmena podlahy (linoleum)	10 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.XII	ZŠ Ul. pohraničná - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.13	ZŠ Ul. mieru - rekonštrukcia šatne pri telocvični	10 000		0,00%		Prebieha realizácia
19.14	Odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania	10 000		0,00%		Prebieha realizácia

21	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 940	5 940,00	100,00%	Realizované	
22	Výstavba chodníka Palatínova ul. z prostriedkov od PSS	4 700	200,00	4,26%	Do 30.11.2016	Prebieha realizácia
	Výstavba chodníka Palatínová ul. - vlastné zdroje	1 884		0,00%		
23	Comorra servis - účelový príspevok na Zimný štadión	30 000	30 000,00	100,00%	Realizované	
24	Comorra servis - účelový príspevok na Volejbalovú halu	15 000	15 000,00	100,00%	Realizované	
25	COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000	3 461,82	69,24%		
26	Elektrické rozvody ústrednej pevnosti	3 948	0,00	0,00%		Vybavuje sa povolenie stavby
27	Projekt okolia bývalej colnice	10 000	0,00	0,00%	Do 31.12.2016	Prebieha príprava podmienok pre VO
28	Projekt Domova na pol ceste	6 000	0,00	0,00%	Do 31.12.2016	Prebieha príprava podmienok pre VO
29	Projekt Noclaháreň	6 000	0,00	0,00%	Do 31.12.2016	Prebieha príprava podmienok pre VO
	Investície do majetku		31 447,26			
	<b>Spolu:</b>	<b>896 120</b>	<b>259 174,20</b>	<b>28,92%</b>		