

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 25.06.2015 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2015.06.25 – i ülése tárgysorozatának
pontjához

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015– informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Predkladá - Előterjeszti:

Ing.arch. Katalin Besse

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 09.06.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.6.9-én

Komisia rozvoja mesta dňa 08.06.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015.6.8-án

Rada MZ dňa 17.06.2015 - a VKT tanácsa: 2015.06.17-én

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 31.05.2015 – beszámoló

TE – 273/2015

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8.0:0)
Stanovisko Rady : rada nezaujala stanovisko (4.0:2)

Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.05.2015 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,
bod 2 k 31. mája 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák
primátor mesta

Tabuľka - Investície 2014

Zoznam investícií 2015

Poradové číslo	TEXT	Rok 2015	Výdavky k 30.5.2015	%	Poznámky
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000			Prebieha VO
	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000			Prebieha VO, zmluva s dodávateľom je pred podpísaním.
2	Nákup ortofotomapy	10 000			Prípravné práce pred výberom dodávateľa – posúdenie podkladov a kritérií boli ukončené, verejné obstarávanie pred vyhlásením.
3	Nákup servera	80 000			Prípravné práce pre VO pred ukončením.
4	PHSR	10 000			Uzavretá VO, zmluva v štádiu podpísania, začínajú sa konkrétne práce.
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000			Prebiehajú prípravné práce obstarávateľa – mesta, zhromaždenie materiálov a pripravuje sa VO na spracovateľa. Oznámenie o začatí obstarávania bolo zverejnené na web, na úradných tabuliach a v novinách.
6	Spoluúčasť k projektom	50 000			
7	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000	713	1,34%	Objekt bol zameraný, ukončené VO na projekt elektroinštalácie, prebiehajú práce na spracovaní dokumentácie. Súčasne prebiehajú aj prípravné práce na obnovu vykurovacieho systému.
8	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000			Ukončené VO na výber dodávateľa, nasleduje realizácia.
9	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000			Bude objednané geodetické zameranie a následne spracovaný projekt na cyklokoridor – medzi Dunajským a Vážskym mostom cez mesto, potom stavebné povolenie. V tomto roku budú aj rozmiestnené stojany na bicykle.
10	Klientska zóna MsÚ	10 000			V stave organizačnej prípravy
11	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500			Bolo uskutočnené elektronické trhovisko, cena víťaza 5499,60. Okná boli dodávateľom zamerané, sú vo výrobe. Predpokladaný termín dodania je 10.7.2015.
12	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500			Budú uskutočnené terénne práce - pripravuje sa výber dodávateľa, potom umiestnené oplotenie a hračky.

13	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	6 000			Je objednaná projektová dokumentácia , PD pred dokončením, následne vybavenie stavebného povolenia a realizácia.
14	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500			Bol výber dodávateľa, nasleduje realizácia.
Poradové číslo	TEXT	Rok 2015	Výdavky k 30.5.2015	%	Poznámky
15	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie pri križovatke Ul. budovateľská a Priemyselná ul.	4 000			Bola tváromiestna prehliadka za účasti dotknutých dôverníkov bytových domov, po upresnení požiadaviek sa uskutočnil výber projektanta. Prebieha projektovanie.
16	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	4 000			Bude rozšírené jestvujúce stanovište a prebieha výber dodávateľa.
17	Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupeň	20 000			Bolo vykonané geodetické zameranie výškopisu a polohopisu miesta stavby. Prebiehajú práce na projektovej dokumentácii – pred dokončením.
18	Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	16 000			Bol uskutočnený výber projektanta, vytýčenie sietí, potom spracovaná PD. Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000			Prebehlo VO na dodávateľa, zmluva podpísaná, nasleduje odovzdanie staveniska a realizácia
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	14 877			Projekt hotový, bolo objednané ocenenie prác, ako príprava pre VO. Povolenie na stavbu bolo vydané.
21	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo	17 000			Prebiehajú práce na PD, potom povoloovací proces, a realizácia v úseku podľa finančných možností.
22	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	9 500			Poi výbere projektanta a zameraní priestoru prebiehajú práce na spracovaní dokumentácie.
23	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500			Bola uskutočnená terénna prehliadka a konzultácia s vedením MŠ, nasleduje vyčíslenie potrebných prác, VO a realizácia počas prázdnín.
24	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500			Bude uskutočnená terénna prehliadka v 24.týždni a upresnenia rozsahu dodávky.
25	Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)	4 000			
26	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034	5 034	100,00%	Inv.z r.2014
27	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900	2 900	100,00%	Inv. z r.2014

28	Investície do majetku cez nájomcu		1 200		
	Spolu	2 953 811	9 846,80		