

# M E S T O K O M Á R N O

## Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu  
rokovania číslo:  
A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2015.11. 05 – i ülése tárgysorozatának  
pontjához

### Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015– informatívny materiál

### Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

---

**Predkladá - Előterjeszti:**

Ing.arch, Besse Katalin

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**

Ing.arch. Katalin Besse

**Prejednané - Megtárgyalta:**

Finančná komisia dňa 20.10.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.10.20-án

Komisia rozvoja mesta dňa 19.10.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015. 10.19-én

Rada MZ dňa 28.10.2015 - a VKT tanácsa: 2015.10.28-án

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 19.10.2015 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

## TE – 460/2015

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10. 2015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(7:0:0)</b>
Stanovisko FK:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(6:0:0)</b>
Stanovisko Rady :	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(5:0:2)</b>

### **Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

#### **berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 19.10.2015 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá  
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 prebežne,  
bod 2 k 31. mája 2009  
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák  
primátor mesta

Poradové číslo	TEXT	Rozpočet 2015	Výdavky uhradené k 30.09.2015	%	Časový harmonogram	Poznámky
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000	20 064,00	11,80%	Do 30.11.2015 - ukončenie, vyúčtovanie do konca r.2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel
	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000			Do 30.11..2015 ukončenie, vyúčtovanie do konca 2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel
2	Nákup ortofotomapy	0			Preradené do bežných výdavkov	Podpísaná zmluva, pred odovzdaním
3	Nákup servera	80 000			Do 31.12.2015	Po analýze možností je možnosť riešenia formou služby, za ostatné financie je zámer obnoviť počítačový park MsÚ
4	PHSR	3 600			Zabezpečuje sa priebežne Ukončenie pracovnej verzie - do 17.10.2015, následne prerokovanie v komisiách- prípadné doplnenie a prerokovanie v MZ v decembri 2015.	Informácie potrebné k spracovaniu PHSR boli poskytnuté priebežne pre spracovateľa PHSR. Analytická časť a pracovná verzia akčných plánov hotové . Materiál odovzdaný . Odovzdanie čistopisu po prerokovaní v komisiách.
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000			VO bude uzavreté do konca 09/2015 10/2015- rokovacie konanie Od 11/2015- prieskumy a rozboru spracovateľa	Prebiehajú prípravné práce obstarávateľa – mesta, zhromaždenie materiálov. Bola vyhlásená súťaž na spracovateľa ÚPN, ktorá bola vyhodnotená, rokovacie konanie sa konalo dňa 23.10.2015, zmluva pred podpísaním.
6	Spoluúčasť k projektom	24 764				
7	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000	5 203,63	9,82%	- Rekonštrukcia vnút. priestorov I.NP pravé krídlo:  Nov.2015  November- December 2015	Projekty na ÚK a elektriku– hotové, + povolenia - Rekonštrukcia ÚK I.NP pravé krídlo - realizácia ukončená . - Ukončené VO na elektriku a slaboprúd, začatie realizácie -45.týždeň- realizácia v novembri  –realizácia obnovy podláh, maľby, hygienické zariadenie)
8	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000	20 000	100 %	September 2015	Realizácia ukončená
9	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000			Na cyklotrasu podaná žiadosť o dotáciu- výsledok úspešnosti v 11..2015 , stojany do 11.2015.	Bude spracovaný projekt na cyklo- koridor – medzi Dunajským a Vážskym mostom cez mesto, potom stavebné povolenie. V tomto roku budú rozmiestnené stojany na bicykle. Štúdia rozmiestnenia spracovaná, podaná žiadosť na Pamiatkový úrad.
10	Klientska zóna MsÚ	10 000			31.12.2015	Organizačne pripravené, hotový architektonický návrh, Príprava VO na vykurovanie a elektroinštaláciu,

11	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500	5 499,60	99,99 %	Júl 2015 August 2015 September 2015	Okná a dvere boli dodané a namontované . Odstránenie nedorobkov - Akcia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác.
12	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500			Terénna úprava: október  Oplotenie: november  Nákup hračiek: 11.2015	Prebehli terénne úpravy - t.j. prívoz a rozmiestnenie zeminy, realizuje sa výstavba oplotenia. Prebieha príprava nákupu, nákupu hracích zostáv, montáž doporučujeme na jar.
13	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	11 900	527,00	4,43%	-jún-október 2015   11/2015	Projektová dokumentácia spracovaná. Zabezpečená legalizácia stavby /zameranie, vybavenie súpisného čísla, zápis do katastra nehnuteľností/.Je spracovaný realizačný projekt ohlásenie stavebných úprav Ukončené VO na dodávateľa, zmluva pred podpísaním .
14	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500	2 499,67	99,99%	Akcia bola ukončená 07/2015	07.2015 bol výber dodávateľa, - realizované, vyúčtované.
15	Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring"	4 000			August 2015  September 2015  Október 2015	- August- cenový prieskum – vyžiadanie cenových ponúk - Po VO pripravená zmluva s dodávateľom, - stavenisko odovzdané, realizuje sa
16	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	800	798,00	99,75%	August 2015 August 2015	Jestvujúce kontajnerové stanovište rozšírené o 1 miesto – realizácia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác
17	Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	24 000	120,00	0,50%	júl -september2015 sept.- okt.2015  november 2015	-PD stavby + rozpočet – ukončené . - vydané stavebné povolenie - Ukončené ver.obstarávanie -), podpísaná zmluva s dodávateľom, - Odovzdanie staveniska – - 45.týždeň - Realizácia, vyúčtovanie
18	Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	18 200	720,00	3,96%	August 2015 September – október 2015	-Vybavenie stav. povolenia, VO -Realizácia a vyúčtovanie . Akcia ukončená.
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000	24612,80	102,55%	Stavba ukončená 07/2015	Boli požadované navyše práce: Náter stĺpu, dopravná značka, úprava ostrovčeka. Akcia ukončená.
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	16 200	16 154,29	99,72%	August 2015  September 2015	-Realizácia – stavebná časť ukončená+dopravné značenie Akcia ukončená,
21	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo	17 000			August 2015  09.2015	-Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku /celý pozemok je majetkom Slovenskej správy ciest Bratislava/. Po dohode so zástupcami SSC

					10/2015 11.2015	Bratislava bude zámena pozemkov. - Projekt spracovaný sponzorsky- PD pre ÚR dodaný 08/2015- vydané ÚR a SP. - Spracováva sa zmluva o združení financií so sponzormi - Realizácia
22	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Királyya	14 600	750,00	5,14%	08/2015 09.2015 10/2015	-Dodané PD. Sú zabezpečené všetky vyjadrenia. - Vydané stavebné povolenie, ukončené VO dodávateľa - Akcia ukončená
23	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500	1142,16	76,14%	August 2015 September 2015	- Realizácia , akcia ukončená - vyúčtovanie
24	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500	2 499,74	99,99%	August 2015 September 2015	-Realizácia, akcia ukončená -vyúčtovanie
25	Na obnovu majetku – rekonštrukcie (bude upresnené)	0				
26	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034	5 034,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doučtovanie v r.2015
27	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900	2 900,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doučtovanie v r.2015
28	Investície do majetku vykonané nájomcom		3 974,65		-	
29	Spracovanie UPN - (Zmluva o združení)	7 800	7 800,00	100,00%	Skončí uznesením MZ - 09.2015	Zmeny a doplnky ÚPN č. 12/2015- obstarávali sa na základe uznesení MZ z r.2014.
30	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. Rozmarínova (dotácia)	7 100			Október 2015	Akcia ukončená
31	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. Rozmarínova vlastné zdroje	1 000	150,00	15,00 %	Október 2015	Akcia ukončená
32	Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo	1 250			September -Decemberr 2015	Výstupom je projektová dokumentácia na uvedený úsek cyklotrasy. – predĺžený termín do 12/2015 Spracovaná dokumentácia , prebiehlo VO - príprava zmluvy
33	Rekonštrukcia kotolne MsÚ	23 613	416,00	1,76%	Realizácia: 10- 11.2015	
34	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043	14041,78	99,99%	09.2015	Pult centrálnej ochrany ako aj špeciálna počítačová technika ku kamerovému systému sú zakúpené.
35	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kasárenskej budovy novej pevnosti- II.etapa	4 200			Dodanie PD 10-11.2015	Projekt objednaný, realizuje sa
36	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa - projektová dokumentácia	8 000			Dodanie PD do 12 2015	Po ukončení VO sa pripravuje zmluva
37	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa- projektová dokumentácia-spoluúčasť	750			-	
	<b>Spolu z vlastných zdrojov</b>	<b>606 354</b>	<b>127 107</b>	<b>20,96%</b>		
	<b>Spolu z cudzích zdrojov</b>	<b>2 384 900</b>	<b>7 800</b>	<b>0,33%</b>		
	<b>Spolu</b>	<b>2 991 254</b>	<b>134 907,32</b>	<b>4,51%</b>		