

# M E S T O K O M Á R N O

## Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa 24.09.2015 k bodu  
rokovania číslo:  
A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2015.09.24 – i ülése tárgysorozatának  
pontjához

**Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 10.08.2015–  
informatívny materiál**

**Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról**

---

**Predkladá - Előterjeszti:**  
Prednosta MsÚ Komárno

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**  
Ing.arch. Katalin Besse

**Prejednané - Megtárgyalta:**  
Finančná komisia dňa 07.09.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.9.7-én  
Komisia rozvoja mesta dňa 07.09.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015. 9.7-én  
Rada MZ dňa 16.09.2015 - a VKT tanácsa: 2015.09.16-án

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 10.08.2015 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

## **TE – 361/2015**

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 10.08. 2015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:       doporučuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko KRM:       doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8:0:0)  
Stanovisko FK:         doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:2)  
Stanovisko Rady :     doporučuje schváliť návrh na uznesenie (5:2:0)

### **Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

#### **berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 10.08.2015 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá  
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,  
bod 2 k 31. mája 2009  
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák  
primátor mesta

Poradové číslo	TEXT	Rozpočet 2015	Výdavky uhradené k 10.8.2015	%	Časový harmonogram	Poznámky
	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000	11 880,00	6,99%	Do 30.10.2015 - ukončenie, vyúčtovanie do konca r.2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000			Do 30.10.2015 ukončenie, vyúčtovanie do konca 2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel
2	Nákup ortofotomapy	10 000			do 30.09.2015	Po ukončení VO je pripravená zmluva
3	Nákup servera	80 000			Do 31.12.2015	Po analýze možností je možnosť riešenia formou služby, za ostatné financie je zámer obnoviť počítačový park MsÚ
4	PHSR	10 000			Zabezpečuje sa priebežne ukončenie- do 30.11.2015	Zberajú sa informácie potrebné k spracovaniu PHSR. Poskytnuté priebežne pre spracovateľa PHSR.
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000			VO bude uzavreté do konca 09/2015	Prebiehajú prípravné práce obstarávateľa – mesta, zhromaždenie materiálov. Bola vyhlásená súťaž na spracovateľa ÚPN, ktorá bola vyhodnotená, nasleduje rokovacie konanie a podpísanie zmluvy.
6	Spoluúčasť k projektom	48 250				
7	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000	5 203,63	9,82%	September 2015 September 2015 - Nov.2015 November- December 2015	PD ÚK – hotová, prebehlo VO na dodávateľa ÚK –začatie prác PD elektro a rozpočet – pred ukončením, povolenie - Rekonštrukcia elektro a ÚK I.NP pravé krídlo - realizácia - Rekonštrukcia vnút.priestorov I.NP pravé krídlo – realizácia (podlahy, maľby)
8	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000			Do 15. septembra bude hotové	Zabezpečuje riaditeľka MsKS
9	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000			Na cyklotrasu podaná žiadosť o dotáciu- výsledok úspešnosti v 09.2015 , stojany do 10.2015.	Bude spracovaný projekt na cyklo- koridor – medzi Dunajským a Vážskym mostom cez mesto, potom stavebné povolenie. V tomto roku budú rozmiestnené stojany na bicykle. Štúdia rozmiestnenia spracovaná.
10	Klientska zóna MsÚ	10 000			31.12.2015	Prebieha organizačná príprava
11	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500			Júl 2015 August 2015 September 2015	Okná a dvere boli dodané a namontované . Odstránenie nedorobkov - Akcia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác.
12	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500			Terénna úprava: 09.2015 Nákup hračiek: 10.2015	Prebiehajú terénne úpravy - t.j. prívoz zeminy a zatravnenie. Po terénnych úpravách bude doriešené priestorové riešenie, nákup hracích zostáv.

13	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	6 000	300,00	5,00%	Realizácia prác / na základe výberu dodávateľa na stavebné práce do 10/2015	Projektová dokumentácia spracovaná. Zabezpečuje sa legalizácia stavby /zameranie, vybavenie súpisného čísla, zápis do katastra nehnuteľností/. Je spracovaný realizačný projekt a zabezpečujú sa vyjadrenia k ohláseniu stavebných úprav.
14	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500	2 499,67	99,99%	Akcia bola ukončená 07/2015	Bol výber dodávateľa, 07.2015- realizácia, vyúčtované.
15	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie pri križovatke Ul. budovateľská a Priemyselná ul.	-	390,00		Spracovaná projektová dokumentácia	Nebude realizované na základe písomného odmietnutia od občanov – náhrada vybudovanie osvetlenia na parkovisku pre osobné autá na II. sídlisku.
15	Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring"	4 000			August 2015 September –Október 2015 Október 2015	- cenový prieskum – vyžiadanie cenových ponúk - Prebieha VO, následne realizácia - vyúčtovanie prác
16	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	4 000			August 2015 August 2015	Jestvujúce kontajnerové stanovište rozšírené o 1 miesto – realizácia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác
17	Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	20 000			júl 2015 august 2015 aug. - sept. 2015 sept.- okt.2015 november 2015	-PD spodnej stavby + rozpočet – ukončené . -Zvislé a vodorovné dopr. značenie – rozpočet. -Ver.obstarávanie na dodávateľa, vybavenie potrebných povolení (stavebné povolenie ) -Realizácia, odovzdanie stavby a vyúčtovanie
18	Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	16 000	720,00	4,50%	August 2015 September – október 2015	-Vybavenie stav. povolenia, VO -Realizácia a vyúčtovanie
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000			Stavba ukončená 07/2015	Boli požadované navyše práce: Náter stĺpu, dopravná značka, úprava ostrovčeka. Akcia ukončená.
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	14 877			August 2015 September 2015	-Realizácia – stavebná časť ukončená+dopravné značenie Akcia ukončená, prebieha vyúčtovanie
21	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Víkartovsky zadarmo	17 000			August 2015 09.2015 10/2015	-Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku /celý pozemok je majetkom Slovenskej správy ciest Bratislava/. Po dohode so zástupcami SSC Bratislava bude zámena pozemkov. - Projekt sa spracováva sponzorsky- PD pre ÚR dodaný 08/2015- vydané ÚR. -Vybavenie stavebného povolenia - Realizácia
22	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	9 500	750,00	7,89%	08/2015 09-10/2015	-Dodané PD. Sú zabezpečené všetky vyjadrenia. Je podané na vydanie stavebného povolenia. - Realizácia

23	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500			August 2015 September 2015	- Realizácia , akcia ukončená - vyúčtovanie
24	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500			August 2015 September 2015	-Realizácia, akcia ukončená -vyúčtovanie
25	Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)	4 000			-	-
26	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034	5 034,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doučtovanie v r.2015
27	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900	2 900,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doučtovanie v r.2015
28	Investície do majetku vykonané nájomcom		3 974,65		-	
29	Spracovanie UPN - (Zmluva o združení)	7 800	7 800,00	100,00%	Skončí uznesením MZ - 09.2015	Zmeny a doplnky ÚPN č. 12/2015- obstarávali sa na základe uznesení MZ z r.2014.
30	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. rozmarínova	8 100	150,00	1,85%	September 2015	Ukončené VO, prebieha realizácia
31	Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo	1 250			September -Október 2015	Výstupom je projektová dokumentácia na uvedený úsek cyklotrasy.
32	Rekonštrukcia kotolne MsÚ	10 000			10.2015	Spracovaná dokumentácia pre technológiu a cenové ponuky
33	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043			09.2015	Pult centrálnej ochrany ako aj špeciálna počítačová technika ku kamerovému systému sú zakúpené. nevyúčtované
	<b>Spolu</b>	<b>2 993 254</b>	<b>41601,95</b>			