

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2015.12.10 – i ülése tárgysorozatának
pontjához

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11.2015– informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Predkladá - Előterjeszti:

Ing.arch, Besse Katalin

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 25.11.2015 - Pénzügyi bizottság 2015.11.25-én

Komisia rozvoja mesta dňa 23.11.2015 – Városfejlesztési bizottság 2015. 11.23-án

Rada MZ dňa 02.12.2015 - a VKT tanácsa: 2015.12.02-én

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 18.11.2015 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

TE – 529/2015

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11. 2015“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
Stanovisko FK:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
Stanovisko Rady :	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (4:0:1)

Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 18.11.2015 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,
bod 2 k 31. mája 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák
primátor mesta

Poradové číslo	TEXT	Rozpočet 2015	Výdavky uhradené k 18.11.2015	%	Časový harmonogram	Poznámky
1	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000	22 939,00	13,49%	Do 30.11.2015, vyúčtovanie do konca r.2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel, pred dokončením
	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000			Do 30.11.2015 , vyúčtovanie do konca 2015	Prebieha realizácia, Koordinátor projektu: Ľudovít Gráfel, pred dokončením
	Rekonštrukcia strechy kasárne – úver		1 672,492,28		-	-
2	Nákup ortofotomapy	0			Preradené do bežných výdavkov	Podpísaná zmluva, akcia ukončená
3	Zariadenie IT – rozvoj CLOUD MsÚ	50 810			Do 31.12.2015	Riešenie systému formou služby, za ostatné financie bude obnovený počítačový park MsÚ
4	PHSR	3 600			Hotové, odovzdané, ešte nevyfakturované	Predkladané na schválenie v MZ v decembri 2015
5	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000			VO uzavreté , v 9./2015, 10/2015- rokovacie konanie Od 11/2015- prebiehajú prieskumy a rozbory územia apríprava zadania Schválenie zadania: 01/2016	Prebehli prípravné práce obstarávateľa – mesta, zhromaždenie materiálov. Bola vyhlásená súťaž na spracovateľa ÚPN, ktorá bola vyhodnotená, rokovacie konanie sa konalo dňa 23.10.2015, zmluva podpísaná. Prebieha spracovanie ÚPN –dlhodobý proces,predpokladané ukončenie : rok 2017
6	Spoluúčasť k projektom	20264				
7	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000	17348,53	32,73%	- Rekonštrukcia vnút. priestorov I.NP pravé krídlo: Nov.2015 November- December 2015	Projekty na ÚK a elektriку – hotové, + povolenia - Rekonštrukcia ÚK I.NP pravé krídlo - realizácia ukončená . - Ukončené VO na elektriку a slaboprúd, začatie realizácie -45.týždeň- realizácia v novembri –realizácia obnovy podláh, maľby, hygienické zariadenie)
8	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000	20 000	100 %	September 2015	Realizácia ukončená
9	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000			Na cyklotrasu bola podaná žiadosť o dotáciu- -projekt bol úspešný- na dokumentáciu vnútromestského cyklokoridóru .	Z dotácie bude spracovaný projekt na cyklokoridor – medzi Dunajským a Vážskym mostom cez mesto, potom stavebné povolenie v r.2016. Okrem toho bola spracovaná štúdia rozmiestnenia stojanov na bycikle. A odsúhlasená Pamiatkovým úradom.

						Cyklostojany budú objednané až v r. 2016, nakoľko podľa výsledkov VO nie je možné ukončiť výrobu stojanov do konca r.2015.
10	Klientska zóna MsÚ	10 000			31.12.2015	Organizačne pripravené, hotový architektonický návrh Prebiehajú práce : vykurovanie a elektroinštalácia miestností, a zavedenie počítačových sietí - pred dokončením V decembri maľby a zariadenie predmety.
11	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500	5 499,60	99,99 %	Júl 2015 August 2015 September 2015	Okná a dvere boli dodané a namontované . Odstránenie nedorobkov - Akcia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác.
12	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500	1035,00	23,00	Terénna úprava: október Oplotenie: november Nákup hračiek: 12.2015, faktúra december 2015	Prebehli terénne úpravy - t.j. prívoz a rozmiestnenie zeminy, uskutočnila sa výstavba oplotenia. Objednané hracie zostavy, montáž doporučujeme na jar. Fakturácia v decembri
13	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	11 900	6477,00	5,44%	-jún-október 2015 12/2015	Projektová dokumentácia spracovaná. Zabezpečená legalizácia stavby /zameranie, vybavenie súpisného čísla, zápis do katastra nehnuteľností/.Je spracovaný projekt a vydané povolenie, ukončené VO Prebiehajú stavebné práce .
14	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500	2 499,67	99,99%	Akcia bola ukončená 07/2015	07.2015 bol výber dodávateľa, - realizované, vyúčtované.
15	Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring"	4 000			August 2015 September 2015 Október 2015	- August- cenový prieskum – vyžiadanie cenových ponúk - Po VO pripravená zmluva s dodávateľom, - ukončené
16	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	800	798,00	99,75%	August 2015 August 2015	Jestvujúce kontajnerové stanovište rozšírené o 1 miesto – realizácia ukončená. Prebieha vyúčtovanie prác
17	Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	24 000	120,00	0,50%	júl -september2015 sept.- okt.2015 november 2015	-PD stavby + rozpočet – ukončené . - vydané stavebné povolenie - Ukončené ver.obstarávanie -), podpísaná zmluva s dodávateľom, - Prebiehla realizácia, ukončujú sa terénne úpravy okolo stavby vyúčtovanie v decembri

18	Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	18 200	17538,08	96,36%	August 2015 September – október 2015	-Vybavenie stav. povolenia, VO -Realizácia a vyúčtovanie . Akcia ukončená.
19	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000	24612,80	102,55%	Stavba ukončená 07/2015	Boli požadované navyše práce: Náter stĺpu, dopravná značka, úprava ostrovčeka. Akcia ukončená.
20	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	16 200	16 154,29	99,72%	August 2015 September 2015	-Realizácia – stavebná časť ukončená+dopravné značenie Akcia ukončená,
21	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Vikartovsky zadarmo	21 500	752,66	3,50	August 2015 09.2015 10/2015 12.2015	-Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku /celý pozemok je majetkom Slovenskej správy ciest Bratislava/. Po dohode so zástupcami SSC Bratislava bude zmena pozemkov. - Projekt spracovaný sponzorsky- PD pre ÚR dodaný 08/2015- vydané ÚR a SP. - Spracovaná sa zmluva o združení financií so sponzormi- Prebieha realizácia, stavba pred dokončením
22	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Királyja	14 600	750,00	5,14%	08/2015 09.2015 10/2015	-Dodané PD. Sú zabezpečené všetky vyjadrenia. - Vydané stavebné povolenie, ukončené VO dodávateľa - Akcia ukončená
23	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500	1142,16	76,14%	August 2015 September 2015	- Realizácia , akcia ukončená - vyúčtovanie
24	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500	2 499,74	99,99%	August 2015 September 2015	-Realizácia, akcia ukončená -vyúčtovanie
25	Na obnovu majetku – rekonštrukcie (bude upresnené)	0				
26	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034	5 034,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doúčtovanie v r.2015
27	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900	2 900,00	100,00%	-	Investícia z r.2014- doúčtovanie v r.2015
28	Investície do majetku vykonané nájomcom		3 974,65		-	
29	Spracovanie UPN - (Zmluva o združení)	7 800	7 800,00	100,00%	Skončí uznesením MZ - 09.2015	Zmeny a doplnky ÚPN č. 12/2015- obstarávali sa na základe uznesení MZ z r.2014.
30	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. Rozmarínova (dotácia)	7 100	7 100	100,00%	Október 2015	Akcia ukončená
31	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. Rozmarínova vlastné zdroje	1 000	259,48	25,95 %	Október 2015	Akcia ukončená
32	Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo	1 250	1250	100,00%	September -Decemberr 2015	Výstupom je projektová dokumentácia na uvedený úsek cyklotrasy. – predĺžený termín do 12/2015
33	Rekonštrukcia kotolne MsÚ	23 613	416,00	1,76%	Realizácia: 11-12.2015	Prebieha realizácia – 1. budova hotová, 2. budova v decembri
34	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043	14041,78	99,99%	09.2015	Pult centrálnej ochrany ako aj špeciálna počítačová technika ku kamerovému systému sú zakúpené.
35	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kasárenskej budovy	4 200			Dodanie PD 10-11.2015	Projekt objednaný, realizuje sa

	novej pevnosti- II.etapa					
36	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa - projektová dokumentácia	8 000			Dodanie PD do 12 2015	Po ukončení VO je podpísaná zmluva, realizuje sa
37	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa- projektová dokumentácia-spoluúčasť	750			-	
	Spolu z vlastných zdrojov	577 164	204 102	35,36%		
	Spolu z úver		1 672 492			
	Spolu z cudzích zdrojov	2 384 900	14 900	0,62%		
	Spolu celkom	2 962 064	1 891 494,18	63,86%		