

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 26.01.2017 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.01.26 – i ülése tárgysorozatának
pontjához

Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016– informatívny materiál

Beszámoló a beruházásokról 2016-ban

Predkladá - Előterjeszti:

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 11.01. 2017 - Pénzügyi bizottság 2017.01.11-én

Komisia rozvoja mesta dňa 09.01.2017 – Városfejlesztési bizottság 2017.01.09-én

Rada MZ dňa 16.01.2017 - a VKT tanácsa: 2017.01.16-án

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 31.12.2016 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

TE – 1136/2016

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.12.2016“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (8:0:0)
Stanovisko FK:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7:0:0)
Stanovisko Rady :	doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6:0:1:0)

Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 31.12.2016 vypracovanú na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 prebežne,
bod 2 k 31. mája 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák
primátor mesta

Zoznam investícií na rok 2016						
P.č.	TEXT	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%	Harmonogram	Poznámky
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelový príspevok)	10 000	9 990,00	99,9%	Hotové	Realizované
2	Umiestnenie cyklostojanov	8 114	8 133,60	100,2%	Hotové	Realizované
3	Výbeh pre psov	5 000	3 390,84	67,8%	Dokončenie v r.2017	Po udelení výnimky z ochranného pásma železnícMDVRR vybavené povolenie stavby , nakúpený materiál oplotenia, z dôvodu zimného počasia realizácia na jar 2017
4	Rekonštrukcia Župného domu	126 200	125 645,36	99,6%	Hotové	Realizované
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000	23 809,99	95,2%	31.12.2016	Realizované
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	57 000	57 316,84	100,6%	Hotové	Realizované, úrad presťahovaný do nových priestorov
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000	3 000	100,0%	Hotové	Realizované
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500	4 000	88,9%	Hotové	Realizované
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000	7 000,00	100,0%	Vyčerpaná	Realizované
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	14 980	14 658,82	97,9%	Hotové	Realizované
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	6 500	148,97	2,3%	-	Nebolo uskutočnené vysporiadanie majetkových vzťahov pozemku, financie boli uznesením č. 1049/2016 určené na r.2017
	PD - 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	1 500	1 090,26	72,7	Hotové	Realizované

12	ÚPN mesta Komárno	76 800	76 800	100,00 %	Podľa zmluvy	Hotový koncept, prebieha verejné prerokovanie a príprava súborného stanoviska pre konečný návrh
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768	35632,53	99,6%	Hotové	Realizované
	Komunitné centrum Harčáš z dotácie	11 800	11 800	100,0%	hotové	Realizované
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388	24 388,90	100,0%	Hotové	Realizované
15	Nákup pozemku	2 339	2 339,12	100,0%	Pod mestským chodníkom	Realizované
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	98 562				
	<i>PD - zníženie energetickej náročnosti budov</i>		28 494,00			
	<i>983/2016 Spoločný kult. a turist. rozvoj pevnost. systému do 20 000</i>		18101,00			
17	Vykurovanie - vojenský kostol	3 115	2 694,60	86,5%	Hotové	Realizované
18	Vybudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	7 635	7 630,94	99,9%	Hotové	Realizované
19	Investície do školských zariadení	336 437 eur				
19.I	Centrum voľného času - zabezpečenie vhodných podmienok	82 761	65 950,27	79,7%	Hotové	Realizované, pripravené pre užívanie
19.II	Špeciálna ZŠ Košická - zabezpečenie vhodných priestorov	144 686	150 466,07	104,0%	Do 30.11.2016	Realizované, stavba skolaudovaná
19.III	MŠ Vodná ul. - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000	9999, 08	100,0%	Hotové	Realizované
19.IV	MŠ Lodná ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení	10 000		0,00%	Hotové	Realizované
19.V	MŠ Mederčská ul. - výmena výplní otvorov a rekonš. soc. zariadení	4 000		0,00%	Hotové	Realizované
19.VI	MŠ Ul. mieru - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000		0,00%	Hotové	Realizované
19.VII	MŠ Dlhá ul. - dokončenie rekonštrukcie budovy	5 000	4 862,30	972%	Hotové	Realizované
19.14	Odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania	10 000	8999,8	90,00%	Hotové	Realizované

20	nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica) ???	0				
21	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 940	5 940,00	100,00%	Realizované	
22	Výstavba chodníka Palatínova ul. z prostriedkov od PSS	4 700	4699,00,00	100%	Hotové	Realizované
	Výstaba chodníka Palatínová ul. - vlastné zdroje	1 884	200,00	10,6%	Hotové	Realizované
23	Comorra servis - účelový príspevok na Zimný štadión	30 000	30 000,00	100,00%	Realizované	
24	Comorra servis - účelový príspevok na Volejbalovú halu	15 000	15 000,00	100,00%	Realizované	
25	COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000	4940,11,82	98,8%	Vyčerpané	
26	Elektrické rozvody ústrednej pevnosti	3 948	3948,46	100,00%	Hotové	Realizované
27	Projekt okolia bývalej colnice	10 000	0,00	0,00%	nevyčerpané	Neúspešné VO, neprihlásil sa nikto z oslovených a na základe výzvy
28	Projekt Domova na pol ceste	6 000	6000,00	100,00%	Do 31.12.2016	Realizované
29	Projekt Noclaháreň	6 000	6000,00	100,00%	Do 31.12.2016	Realizované
30	PD- výstavba autobusovém zastávky MČ Nová Stráž	2000	1984,26	99,2%	Hotové	Realizované
	Investície do majetku		62 256,98			
	Spolu:	881 620	865 269,28	98,1%		