

# M E S T O K O M Á R N O

## Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa : 09.11.2017 k bodu  
rokovania číslo :

A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2017.11.09 - i ülése tárgyalásának  
pontjához.

### Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 05.10.2017– informatívny materiál

#### Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

---

**Predkladá - Előterjeszti:**

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**

Ing.arch. Katalin Besse

**Prejednané - Megtárgyalta:**

Komisia finančná pri MZ zo dňa 25.10.2017

Pénzügyi Szakbizottság a 2017.10.25- i ülésén

Komisia pre rozvoj mesta pri MZ zo dňa 23.10.2017

Városfejlesztési Szakbizottság a 2017.10.23- i ülésén

Mestská rada pri MZ zo dňa 02.11.2017

Városi Tanács a 2017.11.02- i ülésén

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 05.10.2017 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

## **TE – 1544/2017**

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 05.10.2017“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM:	doporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(8:0:1)</b>
Stanovisko FK:	doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(6:0:3)</b>
Stanovisko Rady :	doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie <b>(0:0:0)</b>

### **Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

#### **berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 05.10.2017 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ **schvaľuje**


viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ **ukladá**  
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,  
bod 2 k 31. mája 2009  
Zodpovedný: prednosta MsÚ



  
MUDr. Tibor Baštnák  
primátor mesta

## Stav investícií

5.10.2017

P.č.	TEXT	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 05.10.2017	%	Poznámka
1	Nákup motorového vozidla	13 000	12 254,00	94,26%	Splnené
2	Investície do vodárenského majetku + havárie	0	76 940,71		Splnené
3	Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK	375 000	6 816,00	1,82%	Prebieha realizácia vodovodov, kanalizácia a VO medzi ul.Františkánov a Jókaiho-realizované
4	Príspevok pre MsKS	16 587	15 000,00	90,43%	Splnené
5	Príspevok pre Comorra Servis	4 691		0,00%	
6	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 000	4 990,00	99,80%	Splnené
7	ÚPN mesta Komárno	0	0	-	Podľa zmluvných termínov – potrebné plánovať na rok 2018 v sume 36 000 euro
8	Spoluúčasť na projektoch				
8.I	Zníženie energetickej náročnosti MŠ	15 148		0,00%	nevyčerpané
8.II	Zníženie energetickej náročnosti Mestský úrad - CVČ + budova MP	3 692		0,00%	nevyčerpané
8.III	Projekt Interreg SK-HU	0			
9	Nákup nehnuteľnosti - RD v Novej Stráži	4 418	4 418,00	100,00%	Splnené
10	Rekonštrukcia Župného domu - dokončenie prízemnia	30 000		0,00%	Prebieha realizácia
11	Parkoviská na Veľkej jarkovej ulici a na Dvorskej ulici	40 000	1 848,30	4,62%	V príprave, hotové PD, a prebieha VO
12	Výstava 2.etapy chodníka pozdĺž hlavnej cesty v MČ Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	19 000		0,00%	V príprave, zmluva pred podpisom
14	Školské jedálne - nákup kuchynských strojov a zariadení	27 500		0,00%	Po VO, realizuje sa po čiastkach
15	Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky	22 000		0,00%	Prebieha realizácia
16	Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského - Rákocziho	148 000		0,00%	Ukončené VO, začatie 10.2017, realizácia október-december, cena v súlade s rozpočtom PD a výsledkom VO je 168 938,80 €

17	Dostavba komunikácie a úprava plôch pri ceste pre vytvorenie parkovacích státi na sídlisku Bašty	30 000	1 497,20	4,99%	PD hotové, prebiehlo VO, realizácia november
18	Projekt "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy"	10 000		0,00%	Spoluúčasť úspešného projektu, dotácia na 1.etapu schválená.
20	Rekonštrukcia fasády - Župný dom	30 000	29 886,68	99,62%	Splnené
21	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň	150 000	150 000,00	100,00%	Splnené
22	MsKS Komárno - obnova technického zariadenia	17 100	17 100,00	100,00%	Splnené
23	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu futbalového štadiónu	19 968	19 968,00	100,00%	Splnené
24	Transfer pre Pons Danubii	18 006		0,00%	
25	Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV - KOMVaK	141 685		0,00%	
26	Výbeh pre psov	1 609		0,00%	Realizované
	Investície do majetku vykonané nájomcom / spoluvlastníkom	0	8 316,68		
	Energetický audit verejného osvetlenia Mesta Komárno	0	18 840,00		
	Ostatné nerozdelené - rezerva	0			
	<b>Spolu za mesto:</b>	<b>1 142 404</b>	<b>367 875,57</b>	<b>32,20%</b>	
30	Zariadenie pre seniorov	24 821	17 841,60	71,88%	
31	ZUŠ	10 000		0,00%	
32	Základné školy	12 500		0,00%	
	<b>Spolu za rozpočtové organizácie</b>	<b>47 321</b>	<b>17 841,60</b>	<b>37,70%</b>	
	<b>Celkom:</b>	<b>1 189 725</b>	<b>385 717,17</b>	<b>32,42%</b>	