

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 14.12.2017 k bodu
rokovania číslo :

A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.12.14 - i ülése tárgyalásának
pontjához.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 20.11.2017– informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Predkladá - Előterjeszti:

PhDr. Ingrid Szabó, vedúca OR

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing.arch. Katalin Besse

Prejednané - Megtárgyalta:

Komisia finančná, dňa 29.11.2017 - Pénzügyi Szakbizottság, 2017.11.29- én

Komisia rozvoja města, dňa 27.11.2017 - Városfejlesztési Szakbizottság, 2017.11.27-én

Mestská rada pri MZ dňa 06.12.2017 - Városi Tanács a 2017.12.06- i ülésén

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie – határozati javaslat
2. Uznesenie MZ č. 1239 – 2009/határozat
3. Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 20.11.2017 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

TE – 1605/2017

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 20.11.2017“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM: doporučuje schváliť návrh na uznesenie **(7:0:1)**
Stanovisko FK: doporučuje schváliť návrh na uznesenie **(5:0:0)**
Stanovisko Rady : doporučuje/nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie **(3:0:2)**

Návrh na uznesenie k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 20.11.2017 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

UZNESENIA Z 31. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. MARCA 2009

1239/2009

uznesenie

k viazaniu Rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 vo výške 10% bežných výdavkov z dôvodu očakávaných nižších bežných príjmov v dôsledku finančnej krízy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať funkčnú alternatívu bežného rozpočtu mesta Komárno v rozsahu 85% a 90% schváleného ročného rozpočtu roku 2009, aby sa dalo pružne adaptovať na prípadnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v dôsledku nenaplnenia príjmov mesta Komárno,
2. investície realizovať v závislosti od zabezpečenia zdrojov financovania,
3. na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií.

Termin: body 1 a 3 priebežne,
bod 2 k 31. mája 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ



MUDr. Tiber Bastnák
primátor mesta

Stav investícií

20.11.2017

P.č.	TEXT	Rozpočet 2017	Skutočnosť 20.11.2017	Čerpanie %	Poznámka	Předpokládané čerpanie k 31.12.2017
1	Nákup motorového vozidla	13 000	12 254,00	94,26%	Splnené	94,26%
2	Investície do vodárenského majetku + havárie	0				-
3	Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK	375 000	39014,07	10,40%	Kanalizácia a VO medzi ul.Františkánov a Jókaiho-realizované, prebieha realizácia vodovodov- pred dokončením, v r. 2017 sa neukončí výstavba verejného osvetlenia a úpravy kanalizácie na Jókaiho ául.	98%
4	Príspevok pre MsKS	16 587	16 587	100,00%	Splnené	100,00%
5	Príspevok pre Comorra Servis	4 691		0,00%		-
6	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 000	4 990,00	99,80%	Splnené	99,80%
7	ÚPN mesta Komárno	0	0	-	Prebieha realizácia konečného návrhu podľa zmluvných termínov – potrebné plánovať na rok 2018 financie v sume 36 000 euro na dokončenie	-
8	Spoluúčasť na projektoch					-
8.I	Zníženie energetickej náročnosti MŠ	8 590		0,00%	nevyčerpané	0%
8.II	Zníženie energetickej náročnosti Mestský úrad - CVČ + budova MP	3 692		0,00%	nevyčerpané	0%
8.III	Projekt Interreg SK-HU	0				-
9	Nákup nehnuteľnosti - RD v Novej Stráži	4 418	4 418,00	100,00%	Splnené	100%
10	Rekonštrukcia Župného domu - dokončenie prízemnia	30 000		0,00%	Prebieha realizácia –pred dokončením	100%
11	Parkoviská na Veľkej jarkovej ulici a na Dvorskej ulici	40 000	1 848,30	4,62%	Prebieha realizácia	100%
12	Výstava 2.etapy chodníka pozdĺž hlavnej cesty v MČ Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	19 000		0,00%	V príprave - zmluva pred podpisom, realizáciu je potrebné presunúť na rok 2018	0 %

14	Školské jedálne - nákup kuchynských strojov a zariadení	27 500	13490,00	49,05%	Realizuje sa po čiastkach	100%
15	Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie k obnove budovy Polikliniky	22 000		0,00%	Zmluva podpísaná, prebieha realizácia	16%
16	Čiastočná rekonštrukcia križovatky Ul. Komenského - Rákocziho	148 000		0,00%	Prebieha realizácia stavby, dokončení 12.12.2017	100%
17	Dostavba komunikácie a úprava plôch pri ceste pre vytvorenie parkovacích státí na sídlisku Bašty	30 000	1 497,20	4,99%	Stavenisko odevzdané, prebieha realizácia 1. etapy- parkovacie plochy. V r. 2018 je potrebné dokončenie investície - prepojovacej cesty – súčasť projektu.	100%
18	Projekt "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy"	10 000		0,00%	Spoluúčasť úspešného projektu, dotácia na 1.etapu schválená.	100 %
20	Rekonštrukcia fasády - Župný dom	30 000	29 886,68	99,62%	Splnené Etapa dokončená	99,62%
21	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň	150 000	150 000,00	100,00%	Splnené	100%
22	MsKS Komárno - obnova technického zariadenia	17 100	17 100,00	100,00%	Splnené	100%
23	Comorra Servis - účelová dotácia na rekonštrukciu futbalového štadiónu	19 968	19 968,00	100,00%	Splnené	100%
24	Transfer pre Pons Danubii	18 006	18 006,00	100,00%		100%
25	Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV - KOMVaK	141 685		0,00%		-
26	Výbeh pre psov	1 609	1609,00	100,00%	Realizované	100%
27	PD vodovodov v MČ Malá Iža	6 558			Prebieha spracovanie projektu	100%
28	Futbalový klub KFC Komárno - účelová dotácia	10 000				
29	Nákup kontajnerov na zriadenie nocľahárne	15 000				
30	Investície do majetku vykonané nájomcom	0	1200,00			
	Spolu za mesto:	1 167 404	331 868,25	28,43%		