

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 100220

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: **Mesto Komárno**
Sídlo: **Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno**
Štatutárny zástupca: **MUDr. Tíbor Bastrnak, primátor**
IČO: **00 306 525**
DIČ: **2021035731**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu : **7408930 / 5200**
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO – BUILDING, a.s.**
Sídlo: **Družstevná 2, 831 04 Bratislava**
Adresa : **Podunajská 23, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva**
IČO : **35 683 066**
DIČ : **2020339211**
Bankové spojenie: **VÚB Bratislava**
č. účtu: **3633646112/0200**
Reg. č. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl.č. 1009/B
Tel.: **02/ 52 444 517**
Fax: **02/ 52 444 518**
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok I

Zmluvné strany dňa 04.06.2010 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 10022010 na zhotovenie stavby „Komplexná rekonštrukcia budovy športovej haly - rekonštrukcia budovy športovej haly – kancelárie, sociálne zariadenia a spoločné priestory - rekonštrukcia budovy športovej haly na multifunkčné, spoločensko-športové centrum“, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2010 (ďalej len „zmluva“).

Dodatok č.2 sa uzatvára na základe výskytu prác navyše a v zmysle listu č. Ing. MS 2974/2010 zo dňa 23.09.2010, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.2 k zmluve.

V súlade s čl. VI bodu 6.1, 6.2 a čl. XV bodu 15.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.2 k zmluve, ktorým sa uvedená zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

V čl. VII. bod 7.1. a 7.1.1. sa mení nasledovne:

„7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- 7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je nasledovný:
začatie prác: 10.06.2010
ukončenie prác:
blok A: 15.11.2010
blok B : 30.11.2010
odstránenie väd a nedorobkov: do 10.12.2010.“

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté znením Dodatku č.2 zostávajú v platnosti.

Článok 2

1. Tento Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

2. Dodatok č.2 k zmluve nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- list č. Ing. MS 2974/2010 zo dňa 23.09.2010
 - vecný a časový harmonogram prác

15. OKT. 2010

V Komárne, dňa

Objednávateľ:
Mesto Komárno

.....
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor Mesta Komárno




V Bratislave, dňa 30.9.2010

Zhotoviteľ:
EURO – BUILDING, a.s.

.....
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①



Miesto zaslania:

Miesto adresy:

Ing. MS ¹⁹⁷⁷ /2010
v Bratislave

Mestský úrad Komárno
MUDr. Ľubor Bastrnák
primátor
Oddelenie výstavby a údržby
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

23.09.2010

ZOD č.10022010 na zhotovenie stavby: „Komplexná rekonštrukcia budovy športovej haly“


Vážený pán primátor,

dňa 10.09.2010 bol obidvomi zmluvnými stranami prekonzultovaný predmet Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.10022010 na zhotovenie stavby: „Komplexná rekonštrukcia budovy športovej haly“, ktorý spočíval v deprojektovaní a následne ocenení prác, ktoré neboli v zmluvnom rozpočte. Predmetný Dodatok bol zasláný na Mesto Komárno 10.09.2010 e mailom podľa inštrukcií Ing. Papa s tým, podpisanie tohto dokumentu bude po preskúmaní právnyh oddelením v zaujme urychlenia postupu prác zabezpečený promptne. Tieto práce a dodávky je nevyhnutné zrealizovať, aby dielo bolo funkčné a slúžilo plánovanému zámeru. Keďže súčasťou tohto Dodatku č.1 sú dodávky s dodacou lehotou až 8 týždňov (časť vzduchotechnika, elektroinštalácia, požiarne únikové dvere) a Dodatok č.1 doposiaľ nebol z Vašej strany podpísaný, nie je možné predmetne naviac práce a dodávky zabezpečiť u poddodávateľov a z toho teda vyplýva, že zmluvný termín je už v súčasnosti nereálny.

Vážený pán primátor,

oznamujeme Vám, že po podpise Dodatku č.1 je reálne ukončiť dielo nasledovne:
Objekt A po podpise Dodatku č.1 v termíne 8 týždňov
Objekt B po podpise Dodatku č.1 v termíne 10 týždňov.
Následne po podpise Dodatku č.1 bude vypracovaný Dodatok č.2, ktorý bude pojednávať o termínoch v zmysle predchádzajúceho textu.

S úctou


Ing. Miloš Štúrka
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

EURO-BUILDING, a.s.
Inguletova 2
871 04 Bratislava
IČO: 35 682 006

Realizácia stavieb a ich zmien,
inžinierska činnosť:

pozemkové

energetické

ekologické

dopravné

sídlo: Družba, č. 62, 801 06 Bratislava

obchodná kancelária: Baťušinského 11, 831 06 Bratislava

Tel: + 421 (0) 2 52 464 500 - 42 (32) 52 464 501

- 42 (70) 52 464 502

Fax: + 421 (0) 2 52 464 511 - 42 (32) 52 464 505

E-mail: e.motajlik@euro-building.sk

www.eurobuilding.sk

Bankové spojenie: Vladař Banka, a.s., Bratislava, IČO: 47001

IČO: 35 682 006, DIČ: 2023-2092, IČ DPH: SK 2023-2092

Právnická osoba zameraná na činnosť podľa zákona o obchodnej spoločnosti

Bratislava, 23.09.2010

výstavby

mílniky

Ukončenie bloku "A"

do 15.11.2010

Ukončenie bloku "B"

do 30.11.2010

Odstránenie vád a
nedorobkov

do 10.12.2010

november

december

43															44							45							46							47							48							49						
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								

